

СВЕДЕНИЯ

О ходе подготовки к зиме 2014-2015 годов жилищного фонда по ООО "ЖЭК"

по состоянию на 01.01.2015 года

Наименование показателей	Ед. изм.	всего на 2014г. План	на 01.07.2014г.		на 01.08.2014г.		на 01.09.2014г.		на 01.10.2014г.		на 01.11.2014г.	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Всего домов	Ед.	14										
2. Домов, отапливаемых от котельных,ТЭЦ	Ед.	14										
3. промыто систем отопления	Ед.	14	12	12	2	2						
4. Ремонт кровли	дом/м ²		3/262	3/262								
5. Ремонт межпанельных швов	дом/п.м.	1/16					1/16	янв.16				
6. Ремонт систем отопления	дом/п.м.											
7. Ремонт систем водопровода	дом/п.м.											
8. Ремонт систем канализации	дом/п.м.	1/4	1/4	1/4								
9. Ремонт окон, дверей	дом/п.м.	2/5	2/5	2/5								
10. Затраты на текущий ремонт	тыс.руб.	525,2	647,42	647,42								
11. Затраты на кап. ремонт	тыс.руб.											
12. Наличие паспортов готовности к зиме	Ед.	14					14	14				

Директор ООО "ЖЭК"

А.Ф. Козлов